

RAPPORT DE L'EVOLUTION DE TRAVAUX DE LA PETITE MATERNITE

DU CENTRE DE SANTE SAINTE FAMILLE

A MONSIEUR EMILE

Monsieur, nous avons la joie de vous faire ce petit rapport concernant notre petit projet de la maternité de notre paroisse, qui se présente comme suit :

Montant reçu : 9822 \$

Dépenses effectuées :

- Achat briques :	750
- Achat une charge des sables :	520
- Achat ciment	1520
- Achat moellons	450
- Achat graviers	260
- Achat matériels de constructions métalliques	1600
- Transport des briques et matériels	525
- Main d'œuvre	2060
- Fabrication porte, châssis et fenêtres	1250

Total : 8935

Solde 887

Après les travaux effectués, il nous reste encore 887 \$. Nous avons fait fabriquer les fenêtres et la grande porte avec les matériels achetés à Lubumbashi et sur place. En outre, nous avons eu des difficultés financières avec le prix sur le marché, surtout avec le ciment et la matière première pour garnir les portes et fenêtres. Nous faisons un effort pour le pavement, la charpente, la toiture et les tôles qui manquent encore, sans oublier les matériels pour les installations sanitaire et la plomberie. Nous vous envoyons aussi les photos pour visualiser ce qui a été déjà fait.

Veuillez agréer, monsieur, notre modeste rapport, accompagné de nos salutations distinguées.

N.B. Les prix sont exprimés en dollars.